

## (8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	636,568,767,000			130,730,827,180		114,086,806,620	19,451,314,600	93,597,159,020	1,038,333,000			
재해위험지역정비(송학)(보조)	20,058,000,000 하천정비 L=2.2km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소 등	2020-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계용역	4,368,000,000	기본 및 실시설계용역, 토지보상	9,568,000,000	4,084,000,000	5,484,000,000		공사추진중	15	안전총괄과
재해위험지역정비(두룡)(보조)	28,000,000,000 하천정비 L=3.73km, 교량 5개소, 보 및 낙차공 8개소 등	2021-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계용역	1,600,000,000	기본 및 실시설계용역	232,000,000	116,000,000	116,000,000		기본 및 실시설계 용역추진	10	안전총괄과
재해위험지역정비(소성)(보조)	38,000,000,000 해일방호벽 L=1.0km, 방조제 설치 L=0.6km	2021-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계용역	1,400,000,000	기본 및 실시설계용역	203,850,000		203,850,000		기본 및 실시설계 용역추진	10	안전총괄과
재해위험지역정비(교성)(보조)	32,000,000,000 하천정비 L=6.3km, 교량 11개소 등	2022-01-01 ~ 2026-12-31	기투자없음(2022 신규)		기본 및 실시설계용역	1,600,000,000	800,000,000	800,000,000		기본 및 실시설계 용역추진	5	안전총괄과
조기경보 시스템 구축사업(보조)	700,000,000 조기경보 시스템 구축 1식	2022-01-01 ~ 2023-12-31	기투자없음(2022 신규)		조기경보 시스템 구축 1식	700,000,000	350,000,000	350,000,000		사업추진중	50	안전총괄과
공공도서관 건립(자체)	4,427,300,000 연면적 3,717.3㎡(지상3) , 부지면적 8,404㎡	2018-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	2,262,849,140	편입토지 보상 등	825,229,990		825,229,990		편입토지 매입완료, 기본 및 실시설계 추진	60	교육체육과
공공도서관 건립(보조)	13,890,000,000 연면적 3,717.3㎡(지상3) , 부지면적 8,404㎡	2019-01-01 ~ 2023-12-31	사업추진	1,042,022,870	도서관 건립 1식	4,806,551,850	2,098,170,820	2,708,381,030		착공	60	교육체육과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
보령 배드민턴구장 건립사업	10,600,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	설계, 각종 인증, 기성금	542,789,610	설계비, 선금, 용역 비	798,183,130		798,183,130		공사추진중	20	교육체육과
	연면적 2,122㎡, 지상1층 공영주차장 94대, 지상2층배드민턴1 0코트											
구 토지대장 한글화 디지털 구축사업	368,341,000	2022-01-01 ~ 2022-12-31	해당없음(기투자 내용없음)		구 토지·임야대장 한글화 디지털 구축	365,690,210		365,690,210		사업완료	100	민원지적과
	구대장(부책) 202,989면											
민원 종합센터 신축	11,000,000,000	2019-07-01 ~ 2022-12-31	민원 종합센터 신축 1식	2,224,777,480	민원 종합센터 신축 1식	6,896,799,690		6,896,799,690		공사추진중	95	회계과
	민원 종합센터 신축 1식											
가족센터 건립	15,950,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	편입토지 보상 및 실시설계용역	2,082,055,700	가족센터 건립 공사	6,571,177,730	963,266,790	5,607,910,940		공사추진중	7	사회복지과
	건축면적 1,100㎡ 연면적 3,828㎡(지상4, 지하1)											
쓰레기위생매립장 관리	24,308,251,000	2012-01-01 ~ 2026-12-31	해당없음		생활폐기물 매립시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	1,188,943,000		1,188,943,000		사업완료	100	환경보호과
	매립장 시설 운영 1식											
쓰레기매립장 확충	26,700,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	실시설계 1식	500,000,000	생활폐기물 매립시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	688,000,000		688,000,000		실시설계 중	70	환경보호과
	매립장 증설 1식											
해상풍력 단지개발 지원	12,800,000,000	2020-11-01 ~ 2022-12-31	해상풍력 단지개발 1식	1,090,089,780	해상풍력 단지개발 1식	202,768,000	101,384,000	63,051,000	38,333,000	연구 용역 추진 중	12	에너지과
	해상풍력 단지개발 1식											
자동차 튜닝생태계 조성 사업	27,000,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 1식	2,048,632,720	전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 1식	812,995,120		812,995,120		전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 추진중	10	에너지과
	전동화차량 튜닝지원센터 신축(1층, 연면적 2283㎡)											
재해예방사업(보조)	5,250,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	해당없음(기투자 내용없음)		재해위험저수지( 신대,보령1,2) 조기경보시스템 구축	1,050,000,000	525,000,000	525,000,000		사업 완료	100	건설과
	조기경보 시스템 구축 1식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
폐광기금사업(성주 생태 하천 조성)	5,455,000,000	2012-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획 및 실시설계, 성주-1구역 공사, 새터소하천	500,000,000	성주-2,3,4구역 공사	2,500,000,000		2,500,000,000		실시설계용역 보완용역 발주	5	건설과
	성주생태하천: L=4.0km											
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(도 전환)(전환사업)	18,694,000,000	2017-01-01 ~ 2023-01-09	실시설계 및 보상, 공사추진	11,800,000,000	공사추진(2차년도)	3,817,077,000		3,817,077,000		진죽천 호안 정비, 교량3개소 (진죽2,3,4교, 창동교, 청천교 완료)	78	건설과
	하천정비 L=2.73km, 교량재가설 6개소											
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환)(전환사업)	6,683,000,000	2019-01-01 ~ 2024-05-29	실시설계	1,650,353,000	공사추진(2차년도)	2,660,000,000		2,660,000,000		공사추진중	50	건설과
	하천정비 L=1.32km, 교량 재가설 7개소											
대전천 지방하천 재해복구사업	32,792,081,000	2022-10-28 ~ 2024-12-31	해당없음(기투자 내용없음)		실시설계용역 1식	2,252,195,000		2,252,195,000		실시설계 용역중	0	건설과
	하천정비 L=5.14km, 교량 재가설 7개소											
공공디자인 개발(보조)	400,000,000	2021-01-01 ~ 2022-01-31	-		세이프존 2개소, 쓰레기분리수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등	351,000,000	175,500,000	175,500,000		세이프존 2개소, 쓰레기분리수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등	95	도시재생과
	세이프존 2개소, 쓰레기분리수거장 4개소, 비상벨 20개, 보행등 90개 등											
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	25,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	16,616,700,000	단위사업 기본 및 실시설계 등	7,133,300,000	4,280,000,000	2,853,300,000		단위사업 설계 및 공사 추진중	70	도시재생과
	어울림센터 조성 등											
철길따라 물길따라 남대전마을 조성사업(계속비)	17,700,000,000	2020-01-02 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	7,608,300,000	단위사업 기본 및 실시설계	5,006,700,000	2,404,000,000	1,602,700,000	1,000,000,000	단위사업 설계 및 공사 추진중	60	도시재생과
	어울림센터, 상생협력상가 조성 등											
원도심 복합업무타운 건립	42,500,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	설계공모	3,543,000,000	기본 및 실시설계 및 철거공사	4,000,000,000		4,000,000,000		공사추진중	50	도시재생과
	원도심 복합업무타운 건립 1식											

일반회계

(단위: 원)

사업명	총사업비		사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량	사업비		사업량	사업비	사업량	사 업 비					
							계	국비	지방비			
시도9호(대전IC~해안도로) 확포장	8,550,000,000	1,600,000,000	2017-10-01 ~ 2023-12-30	사업추진	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m	1,200,000,000		1,200,000,000		보상협의 완료	20	도로과
	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m											
시도9호(해안도로~대전방조제)교량건설(재해위험지역정비-내항)	25,500,000,000	900,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계 완료	교량개설 1식 L=250m, B=15.8m	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		실시설계 추진	10	도로과
	교량개설 1식, L=250m, B=15.8m											
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	2,900,000,000	461,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	보상 및 사업 추진	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m	400,000,000		400,000,000		보상협의 추진중	30	도로과
	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m											
대전항 주변도로 정비사업	3,400,000,000	1,455,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	보상 및 사업 추진	도로정비 L=0.5km, 주차장 1식	1,100,000,000		1,100,000,000		보상협의 완료	50	도로과
	도로정비 L=0.5km											
대전동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	15,700,000,000	10,029,670,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	보상 및 사업 추진	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m	6,870,000,000		6,870,000,000		공사중	75	도로과
	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m											
대전고길 ~ 국도36호선 도시계획도로개설(계속비)	7,000,000,000	5,000,000,000	2020-01-01 ~ 2022-12-30	공사 준공	도로개설 L=440m, B=20m	600,000,000		600,000,000		공사 준공	100	도로과
	도로개설 L=440m, B=20m											
명천 ~ 시청간(대로3-7) 도시계획도로개설(계속비)	21,300,000,000	7,200,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-30	보상 및 사업 추진	도로개설 L=1.66km, B=22m	9,000,000,000		9,000,000,000		공사중	15	도로과
	도로개설 L=1.66km, B=22m											
원산도 테마랜드 조성(도로)	13,900,000,000	13,900,000,000	2019-03-28 ~ 2022-03-27	도로확포장 L=4.73km	도로확포장 L=4.73km	7,230,000		7,230,000		아스콘 포장 완료	100	도로과
	도로개설 L=4.73km, B=10m~11.5m											
원산도 거점지역 기반시설 지원(도 전환)(전환사업)	43,800,000,000		2020-01-01 ~ 2023-12-31	해당없음	보상 및 사업추진	9,300,000,000		9,300,000,000		보상협의 추진중	10	도로과
	도로확포장 L=4.8km, B=11.0m											
건설기계 공영주기장 조성사업	6,600,000,000	5,460,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	토지보상, 설계용역 및 1차분 공사 추진	토지보상, 설계용역 및 1차분 공사 추진	1,140,000,000		1,140,000,000		2차분 공사 추진	80	교통과
	공영주기장 조성(A=20,568㎡)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
자전거 이용 활성화(주민참여)	300,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	공공자전거 무인대여시스템 구축	295,000,000	공공자전거 무인대여시스템 구축	300,000,000		300,000,000		S/W구축	50	교통과
	공공자전거 무인대여시스템 구축											
목재문화체험장(도 전환)	5,208,000,000	2019-12-17 ~ 2022-02-28	기본 및 실시설계용역, 신축공사	4,800,510,060	보령목재문화체험장 신축	389,848,300		389,848,300		사업 완료	100	산림공원과
	지하1층, 지상2층/건축면적 655.44㎡, 연면적 1,160.04㎡											
도시공원 조성	1,500,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31			도시관리계획 결정 및 공원조성계획 실시계획인가 용역	1,000,000,000		1,000,000,000		공원결정 등 용역 이행 중	0	산림공원과
	중앙공원 조성 1식											
대전항 주차타워 조성	6,500,000,000	2021-01-01 ~ 2023-01-04	실시설계 등 추진	1,650,000,000	주차타워 신축 1식(3,529㎡, 259면)	4,850,000,000	1,175,000,000	3,675,000,000		공사 준공 및 BF용역 추진중	95	해양정책과
	주차타워 신축 1식(3,529㎡, 259면)											
해안쓰레기 수거처리 지원	359,794,000	2021-03-01 ~ 2022-04-07	해안쓰레기 수거 1식	400,000,000	폐기물처리 720톤	400,000,000		400,000,000		사업 완료	100	해양정책과
	폐기물처리:719톤											
문화관광자원 개발(남포오석테마거리)(도 전환)	9,000,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	남포오석 테마거리 조성 1식	8,999,999,510	오석테마거리 조성, 일출전망대 설치 등	222,920,000	111,460,000	111,460,000		공사 준공	100	관광과
	오석테마거리 조성 A=30,000㎡											
성주산 내륙산악관광 자원개발(도 전환)(전환사업)	16,400,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계 1식	977,472,210	체험형 관광시설 조성 A=7,494㎡	263,650,000		263,650,000		산림욕장 등 조성계획 승인 추진중	10	관광과
	체험형 관광시설 조성 A=7,494㎡											
2022 보령해양머드 관광기반 구축	7,000,000,000	2022-01-03 ~ 2022-12-31	해당없음		컨벤션동 신축 A=3,674㎡	7,000,000,000		7,000,000,000		공사 준공	100	관광과
	컨벤션동 신축 A=3,674㎡											
고대도 해양문화관광조성(도 전환)	3,900,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	방문자센터(화장실) 설치, 토지매입 등	3,687,024,020	해양문화관광시설 건축	212,975,980	106,487,990	106,487,990		사업 준공	100	관광과
	해양문화관광시설 및 방문자센터 등 조성											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
보령 달빛등대로 조성사업(도전환)(전환사업)	2,000,000,000	2021-01-01 ~ 2022-12-31	달빛등대로 조성 L=1.0km	990,961,500	별빛 공원 조성 A=5,100㎡, 매핑 프로젝터 연출 1개소 등	1,009,038,500		1,009,038,500		사업 준공	100	관광과
	달빛등대로 조성 L=1.0km, 별빛 공원 조성 A=5,100㎡, 매핑 프로젝터 연출 1개소 등											
내포문화권유적정비	2,000,000,000	2020-01-01 ~ 2030-12-31	남포읍성 복원 정비 등	1,509,674,620	남포읍성 복원 정비 등	268,593,120		268,593,120		발굴조사 완료, 실시설계 추진중	25	관광과
	남포읍성 복원정비											
토정비결 체험관 건립	13,475,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	실시설계 및 보상	534,944,960	체험관 건립	2,322,090,000	1,161,045,000	1,161,045,000		실시설계 및 공사 추진	10	관광과
	체험관 건립 1식											